

POROČILO O REALIZACIJI PROJEKTOV SPREJETIH V PRORAČUNU 2008

1. z delovnega področja Službe za splošne zadeve

(skrbnik projektov: Dušan Mežnaršič)

Naziv projekta: Dodatna izvedba kanalizacije v romskem naselju Hudeje

Vrednost projekta: amandma na rebalans proračuna za leto 2008 – 38.000 EUR

Trenutna faza projekta: projekt v celoti končan – izvedeni primarni vodi, potrebno, da Romi plačajo komunalni prispevek, zatem bo izveden individualni priključek

Skladno s terminskim planom: da

Predviden zaključek: končano maja 2008

Časovno odstopanje od plana: dodatna dela v dogovoru z romsko skupnostjo, Komunala in Izvajalcem del Komunalne gradnje Grosuplje

Finančno odstopanje od plana: ni bilo

Naziv projekta: Parcelacija romskega naselja Hudeje

Vrednost projekta: 24.600 EUR

Trenutna faza projekta: projekt končan, potrebni delni popravki

Skladno s terminskim planom: da

Predviden zaključek: končano

Časovno odstopanje od plana: ne

Finančno odstopanje od plana: ne

Naziv projekta: Elektrifikacija v romskem naselju Hudeje

Vrednost projekta: 150.500 EUR

Trenutna faza projekta: podpisana pogodba z izvajalcem in nadzornikom

Skladno s terminskim planom: da

Predviden zaključek: konec maja 2009

Časovno odstopanje od plana: da, zaradi odobrenih sredstev Službe vlade za LS za leto 2009 in Elektra Ljubljane, ki je predvidel sredstva za izgradnjo transformatorja za leto 2009

Finančno odstopanje od plana: bistveno nižja ponudba od planiranih sredstev

Naziv projekta: Novi prostori za Glasbeno šolo Trebnje v stavbi Goliev trg 4

Vrednost projekta: 50.000 EUR

Trenutna faza projekta: projekt v celoti končan

Skladno s terminskim planom: da

Predviden zaključek: končano oktobra 2008

Časovno odstopanje od plana: ne

Finančno odstopanje od plana: da. Glede na odobrena sredstva Občinskega sveta in potrebnimi deli, je bilo potrebno s prerezporeditvijo dodatnih sredstev v višini 12.000 EUR

Naziv projekta: Ureditvev treh novih pisarn za potrebe občinske uprave, nabava pohištva, povezava na internet, telefonske linije in novi elektro kabli

Vrednost projekta: 7.200 EUR

Trenutna faza projekta: projekt v celoti končan

Skladno s terminskim planom: da
Predviden zaključek: končano junija 2008
Časovno odstopanje od plana: ne
Finančno odstopanje od plana: cenejše od planiranih sredstev

Naziv projekta: Povezava računalnikov v upravljanju Občinskih svetnikov z električno mrežo in spletno stranjo

Vrednost projekta: 1.480 EUR

Trenutna faza projekta: projekt v celoti končan

Skladno s terminskim planom: da

Predviden zaključek: končano maja 2008

Časovno odstopanje od plana: ne

Finančno odstopanje od plana: ni bilo

2. z delovnega področja oddelka za okolje in prostor

Naziv projekta: MODERNIZACIJA CESTNE INFRASTRUKTURE

Skrbnik projekta: Tone Kastelic

Vrednost projekta, potrjena v proračunu 2008: 1.282.952 €

Trenutna faza projekta:

Realizirane so :

- vse prenesene pogodbene obveznosti iz leta 2007,
- obveznosti iz sklenjene pogodbe za leto 2008 in k njej sklenjenih aneksov št 1 in 2 (skupna vrednost 422.670,41 €) v višini 250.971,60 €,
- ostale obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma med občino in DRSC (sofinanciranje rekonstrukcije LC Zagorica – Žužemberk).

Skladnost s terminskim planom: ne, sklenjen aneks za podaljšanje roka izvedbe v leto 2009.

Predviden zaključek: V skladu s sklenjenim aneksom št. 2 je podaljšan rok izvedbe na 30. 5. 2009.

Časovno odstopanje od plana: da

Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo lokalne ceste Trebnje-Grmada-Dobrnich je zaradi realno pričakovanega začetka izvajanja del šele po izgradnji avtoceste, prenesena v leto 2009.

Finančno odstopanje od plana: da

V postopku javnega razpisa predvidena dela modernizacije cest so bila načrtovana na podlagi NRP-ja v višini 467.000 €, pogodbeno pa je bila dosežena vrednost 395.250 €, hkrati pa je bil sklenjen aneks št. 1 za dodatna dela v višini 27.413,95 €.

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009:

V skladu s sklenjenim aneksom št. 2 k pogodbi iz leta 2008 se bodo v letu 2009 nadaljevala dela na dveh odsekih lokalnih cest (V.Dole - S.Šumberk – Zagradec in Trnje - Dol. vas pri Čatežu) v skupni vrednosti 83.198,81 €.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo

razlogov: Večina projektov, ki so bili v letu 2008 predvideni za realizacijo v letu 2009, je izpadlo iz plana, ker tega ne dopušča prihodkovna stran proračuna.

Naziv projekta: ZSC Globoko

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: višina odobrenih taks (ni bilo odločbe MOP)

Trenutna faza projekta: 16.10.2008 podpisana pog. s Komunalo Trebnje (koriščenje taks)

Skladnost s terminskim planom: ne

Predviden zaključek: prva polovica 2009

Časovno odstopanje od plana: gradnja se izvaja fazno glede na odobrena sredstva taks

Finančno odstopanje od plana: podatki niso znani, saj zadeva stoji skoraj 2 leti

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: upoštevano v predlogu proračuna 2009

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu

proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo

razlogov: projekta ni bilo mogoče realizirati, ker s strani države ni bilo odločbe in sicer kar za 2 leti, oziroma za leti 2007 in 2008, o odobritvi koriščenja taks

Naziv projekta: CERO-1

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 11.700,00€ (projektna dokumentacija)

Trenutna faza projekta: izvedeno (študija OZR)

Skladnost s terminskim planom: da

Predviden zaključek: zaključeno

Časovno odstopanje od plana: NE

Finančno odstopanje od plana: NE

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: poleg že navedenih taks so predvidena tudi sredstva za t.i. neupravičene-lastne stroške, ki jih kohezija ne priznava

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu

proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo

razlogov: nov projekt, čaka se proračun 2009

Naziv projekta: ČN Mirna

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: na podlagi sklepa OS ni sredstev

Trenutna faza projekta: zahtevak s strani upravljalca glede na določila koncesijske pogodbe

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: predlog proračuna 2009 predvideva sredstva

Naziv projekta: SČN Mirna-Šentrupert

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 783.000,00 €

Trenutna faza projekta: se ne izvaja

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračunu 2009 so predvidena sredstva

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov: Izdelana je nova študija s strani Občine Šentrupert, ki vključuje tudi odpadne vode iz Občine Mokronog-Trebelno. Pobudnik in nosilec: Občina Šentrupert, ki je v postopku pridobivanja sredstev iz naslova kohezije

Naziv projekta: KANALIZACIJSKI SISTEM VELIKI GABER

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 1.050.781,00 €

Trenutna faza projekta: podpisana pogodba z izvajalcem, uvedba v posel in pripravljalna dela. Konec leta 2008 in začetku leta 2009 je že izvedena kanalizacija Mali Gaber in začetek tlačnega voda Stranje-ČN.

Skladnost s terminskim planom: ne

Predviden zaključek: 30.9.2009

Časovno odstopanje od plana: 3 mesece, zaenkrat ne vpliva na končni rok izvedbe

Finančno odstopanje od plana: ni realizacije v 2008

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna 2009 so predvidena sredstva glede na ponudbo in 30% dodatnih in več del aneksa (usklajeno s SVRL)

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov: Projektu je glede na ponudbo zmanjšana vrednost, vendar so pri primopredaji ugotovljena odstopanja in pomanjkljivosti zato se predvideva sklenitev aneksa v dopustni višini do 30%. (sprememba tipa ČN, dodatne količine V. kategorije, potreba da se izvede kanalizacija vključno s tipskimi priključnimi jaški, sicer izvajalec in proizvajalec ne more garantirati ustrezno delovanje ČN).

Naziv projekta: ČN Blato

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 20.000,00 €

Trenutna faza projekta: sklenjena je pogodba s Komunalo Trebnje, naročena projektna dokumentacija, pridobivajo se zemljišča, gr. dovoljenja še ni

Skladnost s terminskim planom: ne

Predviden zaključek: ni znan

Finančno odstopanje od plana: realizacija 6.422,80 €

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračunu 2009 so predvidena sredstva
Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov: izvedba trenutno ni mogoča

Naziv projekta: Kanalizacija Roje-Mirna

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 156.000,00 €

Trenutna faza projekta: zaključen primarni del

Skladnost s terminskim planom: da

Predviden zaključek: zaključen

Časovno odstopanje od plana: ne

Finančno odstopanje od plana: realizacija 121.732,01 €, zaradi višinskih razlik in nezgrajene ceste ni bilo mogoče izvesti priključkov.

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: Sredstva za priključke so predvidena v predlogu proračuna 2009 v sklopu LN Roje-Mirna

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov: projekt kanalizacija Mirna je zaključen, sredstva za priključke so predvidena v predlogu proračuna 2009 v sklopu LN Roje-Mirna, ko bo zgrajena tudi ostala infrastruktura.

Naziv projekta: Kanalizacija Dolenja Nemška vas

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 214.000,00 €

Trenutna faza projekta: podpisana je pogodba s Komunalno Trebnje, izveden razpis in izbran izvajalec, pričetek del takoj ko bodo to dopuščale vremenske razmere

Skladnost s terminskim planom: nimamo podatka

Predviden zaključek: nimamo podatka

Časovno odstopanje od plana:

Finančno odstopanje od plana: realizacija 5.174,93 € sprememba projektne dokumentacije

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračunu 2009 so predvidena sredstva

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov: predvidena sredstva se povečujejo na račun skupnega kanala preko R III 651 za potrebe IPC Trebnje in znašajo skupaj 359.100,00 €

Naziv projekta: Kanalizacija Stari trg -Praproče

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 165.000,00 €

Trenutna faza projekta: projekt je zaključen

Skladnost s terminskim planom: da
Finančno odstopanje od plana: realizacija 150.026,19 €

Naziv projekta: Štefan-Velika Loka

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 5.000,00 €
Trenutna faza projekta: projektiranje zaključeno
Skladnost s terminskim planom: da
Predviden zaključek:
Časovno odstopanje od plana:
Finančno odstopanje od plana: realizacija 4.992,58 €

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 ni predvidenih sredstev

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov: glede na zaplete s pridobivanjem dokazil o pravici graditi ni realnih možnosti nadaljevanja s samo izgradnjo v letu 2009

Naziv projekta: Kanalizacija Studenec

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: investicija je bila predvidena v 2009
Trenutna faza projekta: projektna dokumentacija, ki jo bo potrebno modificirati glede na spremembe ZGO

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: ni predvidenih sredstev v predlogu proračuna za 2009

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov: ni sprememb, glede na razpoložljiva sredstva in že opredeljene obveznosti se investicija zamika v prihodnje obdobje

Naziv projekta: Kanalizacija Čatež

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 50.000,00 €
Trenutna faza projekta: podpisana je pogodba s Komunalo Trebnje, nadaljnje aktivnosti niso znane
Finančno odstopanje od plana: ni realizacije

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena sredstva v skupni višini 157.500,00 €

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov: gre za povečanje sredstev glede na leto 2008 v višini 107.500,00 €

Naziv projekta: Vodovod Gradišče

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 100.000,00 €

Trenutna faza projekta: podpisana je pogodba s Komunalo Trebnje, zaključena je izgradnja JV kraka (16.466,16 €), izvedena vrtina Zabrdje in naročena projektna dokumentacija za vodovodni sistem Zabrdje-Koren z delno začasno rešitvijo za koriščenje vode iz vrtine Praprotnica

Skladnost s terminskim planom: ga trenutno ni

Finančno odstopanje od plana: realizirano 82.496,00 € + (16.466,16 €)=98.962,16 €

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena sredstva v višini 50.000,00 € za projektno dokumentacijo

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov: predlagana sredstva so v višini glede na razpoložljiva sredstva in že opredeljene obveznosti se investicija zamika v prihodnje obdobje-fazna gradnja

Naziv projekta: Vodovod Jezero-Meglenik (Rodine-Primštal)

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 42.300,00 €

Trenutna faza projekta: projekt je zaključen

Skladnost s terminskim planom: da

Predviden zaključek: zaključeno

Finančno odstopanje od plana: realizacija 42.300,00 €

Naziv projekta: Vodovod Bratnica

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 242.750,00 €

Trenutna faza projekta: pogodba s Komunalo Trebnje, v letu 2008 je poglobljena vrtina in ponovljen črpalni preizkus ter naročena študija povezovalnega cevovoda (celota), predvidena fazna gradnja glede na razpoložljiva sredstva

Skladnost s terminskim planom: ga trenutno ni

Predviden zaključek: ni znan

Časovno odstopanje od plana: ni znano

Finančno odstopanje od plana: realizacija 67.061,48 €

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena sredstva v višini 160.000,00 €

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov: sredstva so nekoliko zmanjšana glede na ostanek iz leta 2008 in proračunske zmožnosti v letu 2009

Naziv projekta: Primarno omrežje Trebnje-rekonstrukcija

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 546.184,00 €

Trenutna faza projekta: projekt se je izvajal fazno in je predvidena faza zaključena

Skladnost s terminskim planom: poročilo podala Komunala Trebnje

Predviden zaključek: zaključeno

Časovno odstopanje od plana:

Finančno odstopanje od plana: realizacija v letu 2008 je 391.182,45 €, investicija za celotno fazo je realizirana v celotni pogodbeni vrednosti 536.388,11 €

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: pogodbeni faza je zaključena, v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena sredstva za izgradnjo VH PEKEL

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov: zaradi sprejetih amandmajev OS (kredit Komunale) in že obstoječih pogodbenih obveznosti, spreminjajočih sklepov ni bilo mogoče realizirati, prav tako pa ne bi bilo korektno brez ustreznega sklepa OS prerazporejanje sredstev, glede na nezmožnost zadolževanja Komunale.

Naziv projekta: Vodovod Ševnica - Škrjanče

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 55.000,00 €

Trenutna faza projekta: projekt je zaključen

Skladnost s terminskim planom: da

Predviden zaključek: zaključeno

Časovno odstopanje od plana:

Finančno odstopanje od plana: realizacija v celoti

Naziv projekta: Vodovod LISEC

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 30.000,00 €

Trenutna faza projekta: projekt je v fazi študije

Skladnost s terminskim planom: ni podatkov

Predviden zaključek:

Časovno odstopanje od plana:

Finančno odstopanje od plana: realizacija 4.033,69 € (nakazilo Občini Žužemberk)

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena sredstva v enaki višini 30.000,00 €

Naziv projekta: Vodovod Sajenice-Migolica

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 40.000,00 €

Trenutna faza projekta: predvidena je fazna gradnja, izvedena je vrtina Sajenice, naročena projektna dokumentacija

Skladnost s terminskim planom: ga trenutno ni

Predviden zaključek: navedeni fazi zaključeni

Časovno odstopanje od plana:

Finančno odstopanje od plana: realizacija navedenih faz v celoti

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena sredstva v enaki višini 40.000,00 €

Naziv projekta: Vodovod Črni potok

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 15.000,00 €

Trenutna faza projekta: projekt je zaključen

Skladnost s terminskim planom: da

Predviden zaključek: zaključeno

Časovno odstopanje od plana:

Finančno odstopanje od plana: realizacija v celoti

Naziv projekta: Vodovod Medvedjek

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 32.000,00 €

Trenutna faza projekta: podpisana je pogodba s Komunalo Trebnje, naročena projektna dokumentacija

Skladnost s terminskim planom: da

Finančno odstopanje od plana: realizacija v višini 8.623,22 €

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena sredstva v višini neporabljenih v letu 2008

Naziv projekta: Vaški sistemi - prevezava naselja Studenci

Skrbnik projekta: Stanko Gojkovič

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 76.000,00 €

Trenutna faza projekta: podpisana je pogodba s Komunalno Trebnje, naročena projektna dokumentacija, v pripravi je pogodba z Občino Mirna Peč ki predvideva sofinanciranje samega sistema v višini odmerjenega komunalnega prispevka za posameznika

Skladnost s terminskim planom: da

Predviden zaključek:

Časovno odstopanje od plana:

Finančno odstopanje od plana: realizacija v višini 5.880,00 €

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009: v predlogu proračuna za leto 2009 so predvidena sredstva v višini 20.000,00 €

3. z delovnega področja oddelka za gospodarstvo

Naziv projekta: Heritage trails net

Skrbnik projekta: Rado Javornik

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: 384.090 EUR(2008) in 164.610 EUR(2009)

Trenutna faza projekta: izveden prvi del projekta, skladno s pogodbo.

Skladnost s terminskim planom: da

Predviden zaključek: konec marca 2009

Časovno odstopanje od plana: ni odstopanj

Finančno odstopanje od plana: ni odstopanj

Podatek o nadaljevanju projekta v 2009:

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov: Ni sprememb

Naziv projekta: Nivojski železniški prehod Mirna

Skrbnik projekta: Rado Javornik

Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008: z rebalansom potrjena vrednost znaša 1.224.553 EUR.

Trenutna faza projekta: dela so v celoti izvedena

Skladnost s terminskim planom: da

Predviden zaključek: oktober 2008

Časovno odstopanje od plana: ne

Finančno odstopanje od plana: Za gradnjo prehoda bo porabljenih 101.731 EUR manj sredstev od načrtovanih z rebalansom. Zadnja situacija izvajalca Iskra sistemi d.d. še ni plačana .

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov: Projekt je zaključen.

4. z delovnega področja oddelka za družbene dejavnosti

1. Naziv projekta: Podružnična šola Dolenja Nemška vas

Skrbnik projekta:	Darinka Trdina
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	83.106,00 €
Trenutna faza projekta:	Podpisana pogodba z izvajalcem zbranim na javnem naročilu (začetek del po pogodbi januarja 2009)
Skladnost s terminskim planom:	<u>da</u>
Predviden zaključek:	2010
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

Sredstva v višini 1.275.839 EUR so planirana za izgradnjo podružnične šole Dolenja Nemška vas. Predviden začetek gradnje januar 2009 in predviden zaključek jeseni 2009. Na podlagi sklepa MŠŠ se v letu 2009 sredstva zagotovijo s strani Ministrstva za šolstvo in šport v višini 350.000 EUR in s strani občinskega proračuna 925.839 EUR;

Za načrte in drugo projektno dokumentacijo se planirajo sredstva v višini 67.601 za komunalni prispevek in drugo projektno dokumentacijo po IN.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

_____/

2. Naziv projekta: Športna dvorana v Dolenji Nemški vasi

Skrbnik projekta:	Darinka Trdina
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	13.050,00 € +225.000 € (za nakup zemljišč)
Trenutna faza projekta:	Pridobivanje zemljišča
Skladnost s terminskim planom:	<u>da</u>
Predviden zaključek:	po letu 2013
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

Planirana so sredstva za nakup stavbnega zemljišča v vrednosti 180.000,00 €. Preostanek financiranja projekta se prenese v naslednja leta. Dodajamo NRP.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

_____/

3. Naziv projekta: Investicijski transferi javnim zavodom – GLASBENA ŠOLA TREBNJE

Skrbnik projekta:	Darinka Trdina
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	12.936,00 €
Trenutna faza projekta:	/
Skladnost s terminskim planom:	<u>da</u>
Predviden zaključek:	2012
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

Načrtujejo se sredstva v višini 16.833 EUR za potrebe investicij in investicijskega vzdrževanja glasbene šole za nakup opreme in glasbil.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

/

4. Naziv projekta: Adaptacija in dozidava zdravstvenega doma Trebnje

Skrbnik projekta:	Darinka Trdina
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	721.728,00 €
Trenutna faza projekta:	Dela potekajo po programu
Skladnost s terminskim planom:	<u>da</u>
Predviden zaključek:	2010
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

V skladu z investicijskim programom se za investicijo Zdravstvenega doma Trebnje zagotovijo sredstva v proračunu Občine Trebnje v letu 2009 v višini 108.385 EUR. S strani Ministrstva za zdravje so planirana sredstva v višini 123.027 EUR, v letu 2009 v višini 90.060 EUR in v letu 2010 v višini 32.967 EUR, občina Šentrupert zagotovi v letu 2009 svoj delež v višini 13.645,67 EUR in občina Mokronog Trebelno v višini 17.103,15 EUR.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

5. Naziv projekta: Načrti in druga projektna dokumentacija za področje športa

Skrbnik projekta:	Darinka Trdina
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	8.500,00 €
Trenutna faza projekta:	
Skladnost s terminskim planom:	<u>da</u>
Predviden zaključek:	
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

V letu 2009 je za namen izdelave idejne zasnove rekreacijskega parka ob reki Temenici namenjenih 12.000,00 EUR.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

/ _____

6. Naziv projekta: Adaptacija in dograditev športne dvorane pri OŠ Trebnje

Skrbnik projekta:	Darinka Trdina
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	26.500,00 €
Trenutna faza projekta:	Izdelana projektna dokumentacija
Skladnost s terminskim planom:	<u>da</u>
Predviden zaključek:	2009
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

Sredstva v višini 228.017 se v letu 2009 zagotovijo za adaptacijo in rekonstrukcijo garderobnih prostorov pri OŠ Trebnje. Za izvedbo projekta je izdelana projektna dokumentacija, v mesecu maju 2009 se opravi izbira izvajalca, predvideno izvajanje del bo v poletnih mesecih junij-september 2009. Občina Trebnje je za sofinanciranje projekta kandidirala na razpis Fundacije za šport v višini 68.258 EUR.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

/ _____

7. Naziv projekta: Investicijski transferi javnim zavodom – osnovnim šolam

Skrbnik projekta:	Darinka Trdina
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	361.032,00 €
Trenutna faza projekta:	/
Skladnost s terminskim planom:	<u>da</u>
Predviden zaključek:	2011
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

Načrtujejo se sredstva v višini 370.300 EUR za potrebe investicijskega vzdrževanja v šolah: OŠ Trebnje 318.300 EUR (sanacija sanitarij, zamenjava oken, nakup opreme za učilnice, nakup fotokopirnih strojev in opreme za PŠ), OŠ Mirna 40.000 EUR (ureditev zavarovanja grelnih teles in zaščita vrat – inšpekcijska odločba, nakup računalniške opreme, osvetlitev telovadnice, nakup kosilnice in omare za OŠPP) in OŠ Veliki Gaber 12.000 EUR (zamenjava ograje na igrišču in nabava mehčalca vode).

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

/

8. Naziv projekta: Investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in objektov, ki so namenjeni za izvajanje kulturnih dejavnosti

Skrbnik projekta:	Irena Žužek
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	86.836,00 €
Trenutna faza projekta:	Vse investicije v kulturne domove v letu 2008 so bile realizirane po planu in so zaključene
Skladnost s terminskim planom:	<u>da</u>
Predviden zaključek:	Projekti izbrani na javnem razpisu so za leto 2008 zaključeni.
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

Zaradi spremenjenega načina financiranja krajevnih skupnosti, je v letu 2009 planiranih le 3.168,00 €, ki se bodo razdelila na javnem razpisu.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

/

9. Naziv projekta: Adaptacija in dozidava PŠ Dobrnič

Skrbnik projekta:	Darinka Trdina
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	40.384,00 €
Trenutna faza projekta:	
Skladnost s terminskim planom:	ne
Predviden zaključek:	2011
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

V letu 2009 se za izgradnjo PŠ Dobrnič v občinskem proračunu zagotovijo sredstva za projektno dokumentacijo (PZI) in za objavo javnega razpisa. Sredstva za začetek izgradnje pa se zagotovijo v občinskem proračunu v letu 2010.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

/

11. Naziv projekta: Investicijsko vzdrževanje – javni športni objekti

Skrbnik projekta:	Darinka Trdina
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	82.162,00 €
Trenutna faza projekta:	Vse investicije v javne športne objekte v letu 2008 so bile realizirane po planu in so zaključene
Skladnost s terminskim planom:	da
Predviden zaključek:	Projekti izbrani na javnem razpisu so za leto 2008 zaključeni.
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	Dodanih 30.000,00 € na pobudo svetnikov, ki so se razdelila na 2. javnem razpisu za šport.

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

Planirajo se sredstva do višine 53.000,00 EUR za obnovo in vzdrževanje javnih športnih objektov in za ostale pokrite oz. nepokrite javne športne objekte, ki bodo prijavljeni na javni razpis.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

/

12. Naziv projekta: Načrti in druga projektna dokumentacija – GLASBENA ŠOLA TREBNJE

Skrbnik projekta:	Darinka Trdina
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	3.000,00 €
Trenutna faza projekta:	/
Skladnost s terminskim planom:	da/ ne
Predviden zaključek:	2009
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:
Sredstva v višini 10.000 EUR so planirana za projektno dokumentacijo pri preureditvi prostorov za namene dejavnosti glasbene šole.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:
/ _____

12. Naziv projekta: Prenova in posodobitev športnega igrišča pri OŠ Mirna

Skrbnik projekta:	Darinka Trdina
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	0 €
Trenutna faza projekta:	Prijava na razpis Fundacije za šport (ni še rezultatov razpisa)
Skladnost s terminskim planom:	<u>da</u>
Predviden zaključek:	2010
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:
V letu 2009 so sredstva v višini 94.790 EUR namenjena za prenovu športnega igrišča pri OŠ Mirna. Občina je za ta projekt kandidirala na razpis Fundacije za šport v letu 2009 v višini 28.440 EUR.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:
/ _____

13. Naziv projekta: Investicijski transferi javnim zavodom - CIK

Skrbnik projekta:	Irena Žužek
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	29.522,00 €
Trenutna faza projekta:	Po planu zavoda
Skladnost s terminskim planom:	<u>da</u>
Predviden zaključek:	2011
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

Na podlagi finančnega načrta javnega zavoda CIK Trebnje se na kontu »investicijski transferi« zagotovijo sredstva v višini 33.000 EUR za nujna investicijska dela (protipožarna vrata, instalacijska dela, menjava oken v 1. nadstropju, okna in vhodna vrata v telovadnico, žlebovi na vzhodni strani objekta, tehnični sistem zaščite objekta, parket in talne obloge v učilnicah vrtca-Delfinčki, zamenjava PVC talne obloge v jedilnici in vhodu-vrtec).

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

/ _____

14. Naziv projekta: Investicijski transferi javnim zavodom - vrtci

Skrbnik projekta:	Darinka Trdina
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	102.682,00 €
Trenutna faza projekta:	Investicijsko vzdrževanje se izvaja po letnih planih posameznih vrtcev
Skladnost s terminskim planom:	<u>da</u>
Predviden zaključek:	Investicijsko vzdrževanje se izvaja po letnih planih posameznih vrtcev
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

Za potrebe investicijskega vzdrževanja v javnih vrtcih občine Trebnje so planirana sredstva v višini 345.100 EUR. Med posameznimi zavodi so razdeljena za naslednji namen: Sredstva v višini 300.000 EUR se namenijo za novogradnjo vrtca (plačilo prve najemnine). V letu 2009 je predviden začetek postopka izgradnje novega vrtca (cca 14 oddelkov) na parceli pri DSO Trebnje. Postopek pridobitve prostorov novega vrtca bi potekal s podelitvijo stavbne pravice (izvedba javnega razpisa) in 15 letnim najemom oz. odkupom. Zaključek izgradnje je predviden jeseni 2010. V letu 2010 se za vrtec Mirna planirajo sredstva v višini 30.700 EUR (zamenjava talnih oblog v oddelkih, ureditev dostopa do podstrehe, nakup pomivalnega stroja in delna obnova vodovodnih instalacij) in vrtcu Veliki Gaber 14.400 EUR (ureditev oddelkov in opreme).

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

/ _____

15. Naziv projekta: Prizidek k DSO Trebnje

Skrbnik projekta:	Darinka Trdina
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	1.376.435,00 €
Trenutna faza projekta:	Zaključena gradbena dela
Skladnost s terminskim planom:	da
Predviden zaključek:	2009
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

Gradbena dela na prizidku k DSO Trebnje so bila zaključena v jeseni 2008, decembra 2008 se je začela selitev prvih stanovalcev. Po sklenjeni pogodbi se iz proračuna v letu 2009 zagotovijo še sredstva v višini 41.730 EUR.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

/ _____

16. Naziv projekta: Investicijski transferi javnim zavodom – KNJIŽNICA PAVLA GOLIE TREBNJE

Skrbnik projekta:	Irena Žužek
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	20.948,00 €
Trenutna faza projekta:	
Skladnost s terminskim planom:	da/ ne
Predviden zaključek:	
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

Investicijski transferi se javnemu zavodu v letu 2009 zagotovijo za projekt »druga faza vpeljevanja varovalnega sistema RFID«, »nakup laserskega barvnega tiskalnika A3« in »nakup multifunkcijske naprave«, ki jih bo Ministrstvo za kulturo predvidoma sofinanciralo v 60 % deležu. Skupni znesek, namenjen investicijam in investicijskemu vzdrževanju v letu 2009, znaša 73.600 EUR.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

/

17. Naziv projekta: UREDITEV DOSTOPNIH IN PARKIRNIH POVRŠIN PRI KPGT – krajevna knjižnica Mirna

Skrbnik projekta:	Irena Žužek
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	12.000 €
Trenutna faza projekta:	Uvrstitev v letni načrt 2009
Skladnost s terminskim planom:	ne
Predviden zaključek:	2011
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

V letu 2009 se planirajo sredstva za odkup potrebnega zemljišča za namen ureditve dostopa in parkirišča v višini 30.000 €.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

/

18. Naziv projekta: Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov v Občini Trebnje

Skrbnik projekta:	Irena Žužek
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	47.321,00 €
Trenutna faza projekta:	Projekti v letu 2008 so zaključeni, dela opravljena po planu. Sredstva so bila razdeljena na javnem razpisu.
Skladnost s terminskim planom:	da
Predviden zaključek:	Že zaključeno za leto 2008.
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	/

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

Planiranih 43.307,00 € bo razdeljenih prijaviteljem na javni razpis.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov:

/

19. Naziv projekta: Načrti in druga projektna dokumentacija za knjižnično in kulturno dejavnost

Skrbnik projekta:	Irena Žužek
Vrednost projekta potrjena v proračunu 2008:	22.546,00 €
Trenutna faza projekta:	Projekti v letu 2008 so zaključeni, dela opravljena po planu. Sredstva so bila razdeljena na javnem razpisu.
Skladnost s terminskim planom:	da
Predviden zaključek:	Že zaključeno za leto 2008.
Časovno odstopanje od plana:	/
Finančno odstopanje od plana:	Glede na sklep odbora za družbene dejavnosti sprejet na 12. seji, dne 05.02.2008, se prvotno planirana sredstva v višini 8.346 EUR povečujejo za 30.000 EUR, in sicer za pridobitev ustrezne dokumentacije za izgradnjo nove kulturne dvorane in knjižnice.

Podatek o nadaljevanju projekta v letu 2009:

2009 ni planiranih sredstev, ker občinski prostorski načrt še ni sprejet.

Podatek o zmanjšanju vrednosti projekta oz. zmanjšanju sredstev za projekt v predlogu proračuna 2009 / izločitvi projekta glede na proračun 2008 in NRP 2008-2011 z navedbo razlogov: /

Občinska uprava

Trebnje, 15.1.2009